

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

(4) ลำดับ ที่	(5) รายการ / จำนวน / วงเงิน	(4) งบประมาณ	(6) ส่งประกาศ		(7) ยื่นซอง		(8) สัญญา				(9) วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	(10) เบิกเงินงวดสุดท้าย		(11) มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	(12) สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
			วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
1	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมติดเครน ไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	3,000,000.00	27 มี.ค.2560	✗	16 พ.ค. 2560	✗	15/2560	7 มี.ย.2560	6 ส.ค.60	✗	2,979,000.00				เนื่องจากมีการพิจารณาทบทวนการ กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์
2	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	136,000.00		✗		✗	13/2560	27 มี.ค.2560	11 เม.ย.60	✗	135,000.00	12 เม.ย.2560	✗	1,000.00	เนื่องจากมีการแก้ไขคุณลักษณะพื้นฐาน ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ฯ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองท่า ช้าง-วัดแก่นเหนือ บ้านแก่นเหนือ ม.3 ตำบลห้วยซ้อ	1,058,000.00		✗		✗				✗			✗		มีการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ ซ่อมแซม/บำรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายคลองท่าช้าง - วัดแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว
4	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด สายโป่งช้าง บ้านแก่นสะลองคำ หมู่ที่ 23	1,033,000.00	2 ธ.ค.2559	✓	22 ธ.ค.2559	✓	42/2560	3 เม.ย.2560	18 พ.ค.2560	✗	1,033,000.00		✗		อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตาม สัญญา
5	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านเนินสมบุรณ์ ตำบลห้วยซ้อ	2,788,000.00	4 พ.ย.2559	✓	22 พ.ย.2559	✓	41/2560	31 มี.ค.2560	28 ส.ค.2560	✗	2,254,000 บาท ปรับลดค่าเพิ่ม 239,653.- บาท คงเหลือ 2,014,347.- บาท		✗		มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ จากหมู่ที่ 8 บ้านเนิน-สมบุรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ เป็น หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลห้วยซ้อ เนื่องจากได้รับการจัดสรร โครงการที่เข้าช้อนกับหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560

 งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม) งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

(4) ลำดับ ที่	(5) รายการ / จำนวน / วงเงิน	งบประมาณ	(6) ส่งประกาศ		(7) ยื่นซอง		(8) สัญญา				(9) วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	(10) เบิกเงินงวดสุดท้าย		(11) มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	(12) สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผน
			วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
6	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านร่องหัวฝาย ตำบลห้วยซ้อ	2,788,000.00	4 พ.ย.2559	✓	22 พ.ย.2559	✓	13/2560	4 ม.ค.2560	3 มิ.ย.2560	✓	2,285,000 บาท ปรับลดค่าเพิ่ม 239,597.-บาท คงเหลือ 2,045,403.-บาท		✗		อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตาม สัญญา และมีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 2 งวด

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวรารพร ไชยราช)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวาสนา ทรัพย์ทวี)

ลงชื่อ.....ปลัด ทต.ห้วยซ้อ
(นายจิโรจน์ บัวชูก้าน)