

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แบบ ผด. 6

ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

(4) ลำดับ ที่	(5) รายการ / จำนวน / วงเงิน	งบประมาณ	(6) ส่งประกาศ		(7) ยื่นซอง		(8) สัญญา				(9) วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	(10) เบิกเงินงวดสุดท้าย		(11) มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	(12) สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
			วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
1	จัดซื้อเครื่องแบบ อปพร. 115 ชุด	196,000.00	24 ส.ค.58	✓	7 ก.ย.58	✗	19/2558	18 ก.ย.58	8 ต.ค.58	✗	134,000.00	15 ต.ค.58	✗	62,000.00	
2	จัดซื้อรถขยะอเนกประสงค์	2,300,000.00	-	✗	-	✗	-	-	-	✗	-	-	✗	-	โอนลดเงินงบประมาณ
3	จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบมือถือ จำนวน 10 เครื่อง	120,000.00	28 ส.ค.58	✗	11 ก.ย.58	✗	24/2558	29 ก.ย.58	19 ต.ค.58	✗	119,000.00	8 ต.ค.58	✗	1,000.00	
4	จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,000,000.00	28 ก.ค.58	✓	14 ส.ค.58	✓	17/2558	7 ก.ย.58	7 ต.ค.58	✓	996,705.00	17 ก.ย.58	✓	3,295.00	
5	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 23.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 184.00 ตร.ม.	1,300,000.00	26 ก.พ.58	✓	13 มี.ค.58	✓	19/2558	31 มี.ค.58	29 มิ.ย.58	✓	1,298,000.00	3 ส.ค.58	✓	2,000.00	
6	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 14.00 ม. สูง 3.50 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 98.00 ตร.ม.	450,000.00	18 มี.ค.58	✓	2 เม.ย.58	✓	27/2558	23 เม.ย.58	22 มิ.ย.58	✓	429,000.00	8 มิ.ย.58	✓	21,000.00	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเนินสมบุรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยซ้อขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. และ 4.00 ม. ความยาวรวม 212.00 ม.หนา 0.15ม. มีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 756.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง	420,000.00	25 มี.ค.58	✓	20 เม.ย.58	✓	32/2558	28 พ.ค.58	27 มิ.ย.58	✓	327,600.00	14 ก.ค.58	✓	92,400.00	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอย 9 เชื่อมซอย 11 บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยซ้อ ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 200.00 ม. หนา0.15 ม. มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง	430,000.00	25 มี.ค.58	✓	20 เม.ย.58	✓	38/2558	10 มิ.ย.58	10 ก.ค.58	✓	348,000.00	14 ส.ค.58	✓	82,000.00	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายสะพานใหม่ บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยซ้อ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 200.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง	430,000.00	25 มี.ค.58	✓	20 เม.ย.58	✓	35/2558	8 มิ.ย.58	14 ส.ค.2558	✓	348,000.00	3 ส.ค.58	✓	82,000.00	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แบบ ผด. 6

ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

(4) ลำดับ ที่	(5) รายการ / จำนวน / วงเงิน	งบประมาณ	(6) ส่งประกาศ		(7) ยื่นซอง		(8) สัญญา				(9) วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	(10) เบิกเงินงวดสุดท้าย		(11) มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	(12) สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
			วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 ซอย 3 บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยซ้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 245.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 980.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง	530,000.00	25 มี.ค.58	✓	20 เม.ย.58	✓	36/2558	8 มี.ย.58	8 ก.ค.58	✓	427,000.00	3 ส.ค.58	✓	103,000.00	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องหัวฝาย หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยซ้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 154.00 ม. หนา 0.15 ม. และจุดหัวมุมถนนรูปสามเหลี่ยม หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. รวมมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 666.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง	360,000.00	25 มี.ค.58	✓	20 เม.ย.58	✓	37/2558	10 มี.ย.58	10 ก.ค.58	✓	290,000.00	3 ก.ย.58	✓	(เบิกจ่าย 282,750) มีเงิน เหลือ 77,250	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกียง หมู่ที่ 17 เชื่อมบ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,225 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 0.50 เมตร	1,131,500.00	15 ม.ค.58	✓	29 ม.ค.58	✓	16/2558	23 ก.พ.58	25 มี.ค.58	✓	923,375.00	10 เม.ย.58	✓	208,125.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง บ้านแก่นใต้ หมู่ที่ 5 - บ้านแก่นเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยซ้อ กว้าง 5 เมตร ความยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,800.00 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถม กว้างข้างละ 0.50 เมตร	2,900,000.00	19 ม.ค.58	✓	5 ก.พ.58	✓	17/2558	3 มี.ค.58	17 เม.ย.58	✓	2,880,128.45	19 พ.ค.58	✓	19,871.55	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 20 บ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	1,704,000	8 ต.ค.57	✓	22 ต.ค.57	✓	11/2558	16 ธ.ค.57	16 มี.ค.58	✓	986,838.00	3 เม.ย.58	✓	717,162.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่อปท. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การพัฒนาแหล่งน้ำ (ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แบบ ผด. 6

ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

(4) ลำดับ ที่	(5) รายการ / จำนวน / วงเงิน	งบประมาณ	(6) ส่งประกาศ		(7) ยื่นซอง		(8) สัญญา				(9) วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	(10) เบิกเงินงวดสุดท้าย		(11) มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	(12) สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน
			วันที่	✓ ✗	วันที่	✓ ✗	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	✓ ✗		วันที่	✓ ✗		
15	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ที่ 18	2,428,000	24 มี.ค.58	✗	10 เม.ย.58	✗	48/2558	29 ก.ค.58	26 ธ.ค.58	✗	2,428,000.00				อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา
16	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเวียงคำ หมู่ที่ 22	2,020,000	28 ส.ค.58	✗	16 ก.ย.58	✗									ประกาศประมูลจ้าง ครั้งที่ 5 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา อุทธรณ์ และรอลงนามในสัญญา
17	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านศรีร่มเย็น หมู่ที่ 21	1,990,000	28 ส.ค.58	✗	16 ก.ย.58	✗									ประกาศประมูลจ้าง ครั้งที่ 5 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา อุทธรณ์ และรอลงนามในสัญญา
18	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ มาก บ้านห้วยซ้อใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยซ้อ	4,487,400	24 มี.ค.58	✗	10 เม.ย.58	✗	48/2558	29 ก.ค.58	25 ม.ค.59	✗	4,487,400.00				อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา
19	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด สายต้นตอง – บ่อ ลูกรีง กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 3,300.00 เมตร บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	600,000	20 ก.พ.58	✓	13 มี.ค.58	✓	20/2558	3 เม.ย.58	3 พ.ค.58	✓	589,000.00	19 มิ.ย.58	✗	(เบิกจ่าย 578,398) มีเงิน เหลือ 21,602	ส่งมอบงานล่าช้า
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด สายอ่างเก็บน้ำห้วย แยกซ้าย กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 1,200.00 เมตร บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	250,000	20 ก.พ.58	✓	13 มี.ค.58	✓	21/2558	3 เม.ย.58	3 พ.ค.58	✓	249,000.00	7 ส.ค.58	✗	(เบิกจ่าย 238,293) มีเงิน เหลือ 11,707	ส่งมอบงานล่าช้า
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด สายห้วยศาลา – อ่างห้วยเกียง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว รวม 10,000.00 เมตร บ้านเกียงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	2,130,000	20 ก.พ.58	✓	13 มี.ค.58	✓	25/2558	17 เม.ย.58	16 มิ.ย.58	✓	2,117,000.00	15 ก.ย.58	✗	(เบิกจ่าย 1,949,757) มีเงิน เหลือ 180,243	ส่งมอบงานล่าช้า

